

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 26 日

天气：晴

星期：日

气温：14° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。要求光伏区支架、组件安装施工方柱头焊接必须满焊、平整牢固，支架固定螺栓必须紧固到位。整理审查施工方资料，查看各施工队进度。 安全文明施工可控	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇	施工人员 125 人，管理人员 10 人、吊车 2 辆、打桩机 4 台，水挖机 3 台，叉车 4 台，挖机 1 台
	盐城巨卓建设	1、光伏区：管桩、支架进场吊运，光伏区 3#、10#、11#地支架散料、柱头焊接、支架安装，22#、24#、32#打桩。
	先能电力工程 鑫冠园林	2、升压站：电缆沟模板拆除；配电楼骨架安装、焊缝防腐；污水池拆模；消防水池钢筋绑扎；综合楼一层二次结构模板安装，外墙砌砖，二层拆架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	