

监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 27 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 14° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查施工现场。要求光伏区支架、组件安装施工方柱头焊接必须满焊、平整牢固，支架固定螺栓必须紧固到位。升压站电缆沟拆模，电缆沟壁孔洞较大，要求施工方整改。整理审查施工方资料，查看各施工队进度。</p> <p>安全文明施工可控</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	施工人员 125 人，管理人员 10 人、吊车 2 辆、打桩机 4 台，水挖机 3 台，叉车 4 台，挖机 1 台
	盐城巨卓建设	1、光伏区：管桩、支架进场吊运，光伏区 2#、3#、9#、10#、11#地支架散料、柱头焊接、支架安装，22#、24#、25#、32#打桩。箱变基础开挖，基地换填。
	先能电力工程	2、升压站：配电楼外墙骨架安装、焊缝防腐、外墙板喷涂；电缆沟拆模；消防水池钢筋绑扎；综合楼一层二次结构模板安装、二层植筋、墙体砌筑。
鑫冠园林		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人： 杨 振 宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	