

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：12° -23°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。要求光伏区支架、组件安装施工方柱头焊接必须满焊、平整牢固，支架固定螺栓必须紧固到位。对新进场支架构配件进行镀锌层、壁厚等检测，均符合要求。陪同正泰质检部对施工现场检查，并见证取样支架购配件。 安全文明施工可控	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	施工人员 160 人，管理人员 18 人、吊车 3 辆、打桩机 4 台，水挖机 2 台，叉车 4 台，挖机 1 台
	盐城巨卓建设	1、光伏区：管桩、支架进场吊运，光伏区 2#、3#、9#、10#、11#地支架散料、柱头焊接、支架安装，22#、24#、25#、30#打桩。箱变基础开挖、换填。
	先能电力工程	2、升压站：配电楼外墙骨架安装、焊缝防腐、外墙板喷涂；电缆沟粉刷；消防水池模板支护；综合楼一层二次结构浇筑、二层构造柱钢筋绑扎、墙体砌筑。
鑫冠园林		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：