

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 1 日

星期：五

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：阴

气温：15° -27°

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。鑫冠园林 2 个施工人员未佩戴安全帽，根据业主、监理、施工方共同签订罚款条例，罚款 100 元。光伏区桩基实验业主回应，由业主委托第三方实验，签发工作联系单 020。

要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位
安全文明施工可控。光伏区签发安全文明施工联系单 021

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中天智汇

施工人员 190 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 4 台，拖拉机 3 台，电焊机 22 台，挖机 3 台

盐城巨卓

1、管桩、支架、组件进场吊运，2#、3#、10#、11#柱头焊接、支架安装、3#组件安装。箱变基础开挖换填

先能电力

鑫冠园林

2、配电楼外墙骨架、墙板、落水管安装，消防水池、消防水泵房外架搭设，SVG 室电缆沟钢筋绑扎；综合楼一层二次结构拆模、墙体砌筑，二层二次结构柱钢筋绑扎、模板支护、砼浇筑，女儿墙、楼梯阁楼模板支护、墙体砌筑；场地平整。

上海电建

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛庆琦、侯全曾、杨振宇

记录人：杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：