

监 理 日 志

日期： 2020 年 5 月 3 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 19° -32°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。 安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中天智汇	升压站施工人员 47 人，光伏区施工人员 160 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 4 台，电焊机 26 台，挖机 3 台	
	盐城巨卓	1、管桩、支架、组件进场吊运，1#2#、3#、10#、11#柱头焊接、支架安装，3#组件安装；23#、25#、26#、30#打桩；箱变基础开挖换填、	
	先能电力	钢筋绑扎	
	鑫冠园林	2、升压站配电楼外墙墙板安装、外架拆除；综合楼墙体砌筑，女儿墙、楼梯阁楼模板支护；下午女儿墙、阁楼浇筑，污水池钢板桩拆除。	
其 它 事 项	上 海 电 建	低压配电柜二次倒运。	
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士忠、杨铃铃	
记 录 人： 杨 振 宇		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：	