

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 5 日

天气：阴转中雨

星期：二

气温：22° -25°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础搭架。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇	升压站土建施工人员 180 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 4 台，电焊机 15 台，挖机 1 台
	盐城巨卓	1、管桩、支架、组件进场吊运，1#、2#、3#、10#、11#、17#、18#、19#散料、柱头焊接、支架安装，3#组件安装；23#、25#、26#、30#打桩；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、搭架，下午有雨柱头焊接、支架安装未施工 2、综合楼墙体砌筑、粉刷，，墙体敷设线管；SVG 室拆架拆模；消防水泵房、消防水池钢筋绑扎、模板支护；35KV 开关柜就位。
	先能电力	
	鑫冠园林	
	中易建设	
上海电建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士忠、杨铃铃
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：