

# 监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 8 日

星期：五

天气：阴

气温：21° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。旁站主变就位<br>安全文明施工可控。 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 中天智汇<br>盐城巨卓<br>先能电力<br>鑫冠园林<br>中易建设<br>上海电建                                                                                  | 施工人员 390 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，挖机 3 台<br><br>1、光伏区：管桩进场吊运，1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、35#散料、柱头焊接、支架安装，3#、10#组件安装；25#、26#、27#、29#打桩；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、搭架。<br><br>2、升压站：配电楼一层高压柜就位，外墙板安装；综合楼墙体砌筑、粉刷，敷设线管、二次结构浇筑；消防水泵房、消防水池钢筋绑扎、模板支护，10KV 站用电基础钢筋绑扎，西侧主变就位。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                               | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士忠、杨铃铃                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 记录人：杨振宇                    |                                                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                     |