

日期：2020 年 5 月 9 日

星期：六

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：多云

气温：22° -32°

监理工作情况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。旁站主变就位，检测 GIS 设备基础平整度。 安全文明施工可控。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	<p>施工人员 355 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，挖机 3 台</p> <p>1、光伏区：管桩、支架进场吊运，1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、35#散料、柱头焊接、支架安装，3#、10#组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、搭架。</p> <p>2、升压站：配电楼一层高压柜母线排安装，外墙板安装；综合楼墙体砌筑、粉刷，敷设线管、二次结构浇筑；消防水泵房、消防水池钢筋绑扎、模板支护；南侧主变就位。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士忠	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	