

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 11 日

星期：一

天气：阴

气温：18° -21°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。监理、业主共同对全部地块管桩质量检测记录。旁站升压站 GIS 吊卸。安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中天智汇	施工人员 355 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，挖机 3 台	
	盐城巨卓	1、光伏区：管桩、支架进场吊运，1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、35#、37#散料、柱头焊接、支架安装，1#、3#、10#组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、搭架，承台基础浇筑。27#、28#、29#打桩。	
	先能电力		
	鑫冠园林		
	中易建设	2、升压站：配电楼外墙板安装，GIS 吊卸，35KV 母排线安装，电缆沟模板安装；SVG 女儿墙拆模，一层墙砖砌筑，综合楼二层结构模板安装，开线槽，一层抹灰。	
上海电建			
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	