

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 19 日

天气：多云

星期：二

气温：17° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。旁站主变附件安装。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 375 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，挖机 3 台 1、光伏区：管桩、支架进场吊运，1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、35#、36#、37#支架散料、柱头焊接、支架安装，1#、2#、3#、10#、11#组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、底板浇筑。14#、15#、28#、30#打桩。 2、升压站：配电楼内墙复合板安装，一层电缆桥架支架焊接；SVG 墙体砌筑，综合楼一层抹灰、线管敷设、地板砖铺设，二层墙体砌筑、构造柱支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、池永龙	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	