

监 理 日 志

日期： 2020 年 5 月 20 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 19° -29°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。下午业主、监理共同对施工方宿舍区域安全卫生检查。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 375 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，挖机 3 台 1、光伏区：管桩、支架进场吊运，1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、35#、36#、37#支架散料、柱头焊接、支架安装，1#、2#、3#、10#、11#组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、底板浇筑。14#、15#、16#、34#打桩。 2、升压站：装置楼一层桥架支架安装，地砖铺贴，复合墙板安装；SVG 墙体砌筑，SVG 就位；综合楼二层抹灰，砌砖，构柱支模，清理，给排水打孔；GIS 就位；主变套管抽真空。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、池永龙	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	