

# 监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 21 日

星期：四

天气：雨

气温：21° -24°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。旁站主变抽真空、主变注油，检查 GIS 设备安装。<br>安全文明施工可控。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                            | 中天智汇<br>盐城巨卓<br>先能电力<br>鑫冠园林<br>中易建设<br>上海电建                                                                                                     | 施工人员 150 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，电焊机 15 台，挖机 3 台，滤油机 1 台。<br><br>1、光伏区：管桩、支架进场吊运，1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、35#、36#、37#支架散料、柱头焊接、支架安装，1#、2#、3#、10#、11#组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护、底板浇筑。14#、15#、16#、34#打桩，电缆沟开挖。<br><br>2、升压站土建：装置楼一层地砖铺贴，复合墙板安装；SVG 室构造柱浇筑；综合楼二层抹灰；GIS 就位；主变套管抽真空。升压站电气：2#GIS 出线母线安装；1#主变注油，热油循环完成；SVG 电阻柜母线开始连接施工，控制柜出线柜就位；控制室盘柜基础制作施工；35KV 电缆夹层桥架连接施工。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                  | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、池永龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 记录人：杨振宇                    |                                                                                                                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |