

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 22 日

星期：五

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：中雨转阴

气温：18° -22°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。旁站主变抽真空、主变注油，检查 GIS 设备安装。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 160 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 1 台，电焊机 10 台，挖机 2 台，滤油机 1 台，打桩机 4 台 1、光伏区：管桩、支架进场吊运，1#、2#、3#、18#、35#、36#、37# 支架散料、柱头焊接、支架安装，1#、2#、3#、35#组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护。14#、15#、16#、34#打桩，电缆沟开挖。 2、升压站土建：装置楼一层地砖铺贴，二层设备槽钢安装，复合墙板安装；SVG 室构造柱浇筑；综合楼墙体砌筑；GIS 设备基础固定焊接；1#SVG 水冷柜至功率柜水管安装；二次室控制盘柜基础找平焊接；蓄电池就位；1#主变附件接地施工完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、池永龙
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：