

监 理 日 志

日期： 2020 年 5 月 23 日

星期： 五

天气： 多云

气温： 19° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。审查施工方资料，检查升压站电气施工。 安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 350 人，管理人员 20 人、吊车 5 辆、叉车 6 台，电焊机 38 台，挖机 2 台打桩机 4 台 1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护。14#、15#、16#、34#打桩，电缆沟搭架。 2、升压站土建：SVG 砌电缆沟，装置楼一层铺地砖，电气安装，二层复合墙板安装，综合楼外墙抹灰，窗框安装，排水管道安装，线管敷设，木工清理。升压站电气施工：#1#2GIS 出线高压套管安装完成，SVG 出线柜，水冷柜，功效柜水管连接完成。风机水管连接完成#1 主变压器安装完成滤油完成#2 主变压器抽真空完成#1 竖井安装完成两个，GIS 接地焊接施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、池永龙	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	