

监 理 日 志

日期： 2020 年 5 月 25 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 22° -30°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。检查检测进场支架外观、镀锌层。要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。巡视检查升压站施工。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 380 人，管理人员 20 人、吊车 5 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，挖机 2 台，打桩机 3 台 1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；箱变基础开挖换填、钢筋绑扎、模板支护。14#、15#、16#、34#打桩，电缆沟搭架。 2、升压站土建：综合楼外墙粉刷；消防泵房墙体砌筑；配电楼一层地砖铺设，二层复合墙板安装。升压站电气施工：SVG 操作机构箱、操作杆手动调试；1#主变厂家接线瓦斯继电器、电压互感器接线施工；2#主变热油循环施工；GIS 母线外壳接地施工，避雷器接地施工；现场制作电缆沟支架。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、池永龙	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	