

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 26 日

星期：二

天气：中雨

气温：21° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。巡视检查升压站施工，陪同业主领导共同对施工区域检查。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇	施工人员 150 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，电焊机 5 台，挖机 2 台，打桩机 3 台。今日有雨施工人员出勤不集中。
	盐城巨卓	1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；34#打桩，电缆沟搭架、模板支模。 2、升压站土建：装置楼二层复合墙板安装，搭架；综合楼一层地砖铺贴，二层内墙抹灰。升压站电气施工：升压 GIS 母线外壳接地施工，35KV1#竖井安装施工 1#主变压器本体接线施工完成，电缆沟支架预制 20 套。
	先能电力	
	鑫冠园林	
	中易建设	
上海电建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、贲振军
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：