

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 27 日

星期：三

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：多云

气温：19° -26°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工质量。确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、搭架。巡视检查升压站施工，因施工质量问题下发监理通知单 016、017、018、019、020。 安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 380 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，电焊机 68 台，发电机 5 台，挖机 2 台，打桩机 2 台。 1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；34#打桩，光伏区至升压站集电线路电缆沟搭架、模板支模、钢筋绑扎；电缆沟开挖，通讯电缆敷设。 2、升压站土建：升压站 SVG 室内墙抹灰，装置楼二层复合墙板安装，消防泵房砌砖，围墙柱钢筋绑扎，模板评制，综合楼一层踢脚线砖粘贴，综合楼外墙抹灰。升压站电气施工：电缆沟支架焊接施工，GIS 母线避雷针计数器安装，主变铁芯接地与主接地网连接，35KV 判定上桥架托盘安装，围墙照明管理设备施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、贲振军	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	