

监 理 日 志

日期：2020 年 5 月 30 日

天气：阴转雨

星期：六

气温：21° -31°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。巡视检查升压站施工。</p> <p>安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 施工人员 365 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，电焊机 55 台，发电机 15 台，挖机 3 台，打桩机 2 台。下午有雨，光伏区未施工 中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建 1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；16#打桩，光伏区至升压站集电线路电缆沟模板支护；光伏区电缆沟开挖、管道埋设。3*50、3*70、3*120、3*150 电缆敷设 2、升压站土建：升压站 SVG 室外墙抹灰，砌砖。电缆沟支架安装。配电楼上料台拆除，一层复合墙板安装，围墙柱模板安装。污水池隔墙砌砖，综合楼外墙抹灰，二层地砖铺贴。外墙岩棉板粘贴，线管敷设。场地木料清理。 3、升压站电气施工：2 台主变本体卫生清理；二次盘柜就位 10 台；SVG 室下方桥架安装，室外电缆沟支架安装；主变至电缆沟穿墙开孔 4 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、李士中、贲振军	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	