

# 监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 2 日

天气：阴

星期：二

气温：22° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护，7#箱逆变基础未按要求设置放射筋，下发通知单 020。检查升压站 GIS 抽真空，巡视发现升压站综合楼地砖未做保护，现场要求施工增强成品保护。</p> <p>安全文明施工可控。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 中天智汇<br>盐城巨卓<br>先能电力<br>鑫冠园林<br>中易建设<br>上海电建                                                                                                                                                        | <p>施工人员 470 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊接 56 台，发电机 8 台，打桩机 2 台。</p> <p>1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；光伏区至升压站集电线路电缆沟模板支护；光伏区电缆沟开挖。3*50、3*70、3*120、3*150 电缆敷设。</p> <p>2、升压站土建：升压站 SVG 外墙浇墙准备抹灰；配电楼二层内墙刷涂料，一层内墙刮腻子，二层拆架；消防管道安装；消防泵房抹灰；综合楼外墙抹灰，外墙岩棉板粘贴，二层地砖铺贴，屋面轻集水泥上料，女儿墙防水卷材压槽洗锻、清理，给排水管道安装。</p> <p>3、升压站电气施工：装制楼二次控制室 600*600 铝合金桥架安装完成 42 米，GIS 母线抽真空准备工作接电源线，接真空管，主变压器附近电缆沟支架接地焊接施工完成，制作预制 400×4 支架约 40 套。综合楼架空区铝合金桥架安装 20 米。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                                     | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾振军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 记 录 人：杨振宇                  |                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |