

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 3 日

天气：多云

星期：三

气温：24° -31°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中天智汇	施工人员 480 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊机 46 台，发电机 8 台，打桩机 2 台。	
	盐城巨卓	1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；第二段光伏区至升压站集电线路电缆沟模板支护、支架焊接施工；光伏区电缆沟开挖。	
	先能电力	3*50、3*70、3*120、3*150 电缆敷设。	
	鑫冠园林	2、升压站土建：SVG 室外墙抹灰，电缆沟支架制作，排水波纹管埋设，消防管道焊接；配电楼楼内墙刮腻子。	
	中易建设	3、升压站电气施工：综合楼前接地环网热镀锌扁钢 80*8 焊接。GIS4 间隔断路器抽真空完成，集电线路电缆沟支架一侧焊接完成施工约有五十套，。	
上海电建			
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贲振军	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	