

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 4 日

天气：雨

星期：四

气温：24° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。巡视检查升压站施工。光伏区高压电缆盖砖不符合要求，下发监理通知单 021，生活区安全隐患问题下发监理通知单 022</p> <p>安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 施工人员 340 人，管理人员 20 人、吊车 4 辆、叉车 8 台，挖机 6 台，打桩机 2 台，焊机 8 台。今日阵雨、施工人员出勤不集中 1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件安装；光伏区至升压站集电线路电缆沟模板支护；光伏区电缆沟开挖、管道埋设。光伏区高压电缆敷设、盖砖，1#桥架散料，抱箍紧固；集电线路电缆沟支架施工。 2、升压站土建：SVG 内外墙抹灰，装置楼内墙刮腻子，室外消防管焊接，综合楼外墙岩棉板施工，综合楼屋面轻集混凝土施工，室内排水管道安装 3、升压站电气施工：主变本体端子箱至二次控制室电缆敷设 90 跟；主变接地刀闸间操作箱增加 DN32 管 2 根，甲方同意主变本体端子箱 DN32 镀锌管变更铝合金桥架；GIS4 断路器隔注六氟化硫气体，3 间隔、2 间隔母线更换干燥剂；SVG 架空层桥架安装；综合楼照明线路施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贲振军	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	