

# 监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 5 日

天气：雨

星期：五

气温：23° -29°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，检查集电电缆沟支架焊接、升压站电缆沟底板浇筑，630 并网节点赶工，下发监理工作联系单，要求施工方严把质量、安全进度，旁站集电电缆沟浇筑。整理监理资料。</p> <p>安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	<p>施工人员 75 人，管理人员 20 人、吊车 6 辆今日阵雨、光伏区支架组件安装未施工。</p> <p>1、光伏区：箱逆变就位。</p> <p>2、升压站土建：SVG 内墙抹灰，综合楼外墙岩棉板施工，综合楼屋面轻集混凝土施工，室内排水管道施工，电缆沟底板浇筑，消防水泵房水泵安装，厨卫间防水施工，照明系统电缆敷设。</p> <p>3、升压站电气施工：SVG 刀闸柱防雷接地焊接施工，1#主变压器本体端子箱甲方同意电缆管变更改成 200*2 铝合金桥架施工，GIS4 间隔、3 间隔、2 间隔注 SF6 六氟化硫完成，抽真空在 1 间隔；35KV 至二次电缆敷设完约 130 根，二次盘柜至 GIS 控制电缆正在敷设施工中，集电线路电缆沟双支架正在加固施工中，防雷接地 800*8 热镀锌扁钢焊机施工 30 米。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人： 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	