

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 6 日

天气：雨转阴

星期：六

气温：23° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。巡视检查升压站施工，进场支架镀锌层检测。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇	施工人员 390 人，管理人员 20 人、吊车 6 辆、运输车辆 3 台，叉车 6 台，挖机 6 台，焊机 10 台，打桩机 1 台。上午有雨，光伏区未施工 1、光伏区：管桩、支架、组件进场吊运，支架散料、柱头焊接、支架、组件、桥架安装施工；光伏区至升压站集电电缆沟模板支护、钢筋绑扎；光伏区电缆沟开挖、高压电缆敷设；1#2#3#36#35#34#33#箱变就位，集电线路 7#8#高压电缆敷设完成 60% 2、升压站土建：升压站室外排水井砌筑，综合楼一层刮腻子，卫生间贴墙砖，二楼卫生间做防水，室内排水管安装，楼梯间抹灰，外墙岩棉板施工。 3、升压站电气施工：GIS 母线抽真空全部结束，注 SF6 六氟化流气体完成，2#主变压器本体端子箱左右改槽盒施工完成，35Kv 集电线路电缆沟双侧支架焊接完成 45%，防雷接地线焊接同步完成，综合楼前防雷接地施工。
	盐城巨卓	
	先能电力	
	鑫冠园林	
中易建设		
上海电建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：