

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 7 日

天气：阴

星期：日

气温：22° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。巡视检查升压站施工，进场支架镀锌层检测。</p> <p>安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	<p>施工人员 450 人，管理人员 20 人、吊车 6 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊机 51 台，打桩机 1 台。</p> <p>1、光伏区：支架、组件进场吊运，桥架支架散料，柱头焊接，支架、组件、桥架安装施工；光伏区至升压站集电电缆沟拆模；光伏区电缆沟开挖、高压电缆敷设；箱变就位 9 个，集电线路光伏区防雷接地施工 160 米。</p> <p>2、升压站土建：升压站排水井砌筑，综合楼一层刮腻子，卫生间贴墙砖，二楼卫生间做防水，室内排水管安装，楼梯间抹灰，外墙岩棉板施工。</p> <p>3、升压站电气施工：二次盘柜接线施工，GIS 控制盘柜接线施工；二次盘柜下方槽盒开口施工；防雷接地网（主变附近）施工。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人： 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	