

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 8 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 22° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查箱变基础钢筋绑扎、模板支护。巡视检查升压站施工，旁站升压站围墙浇筑，旁站升压站 35KV 高压盘实验；下午 16 点光伏区上海电建私自回填不符合要求电缆沟，要求施工方停止作业并重新加深电缆沟。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇	施工人员 450 人，管理人员 20 人、吊车 6 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊机 51 台，打桩机 1 台。
	盐城巨卓	1、光伏区：支架、组件进场吊运，桥架支架散料，柱头焊接，支架、组件、桥架安装施工；光伏区至升压站集电电缆沟拆模；光伏区电缆沟开挖、
	先能电力	高压电缆敷设；箱变就位 9 个；集电线高速下玻璃钢管 250*12 敷设 70 米。
	鑫冠园林	2、升压站土建：消防泵房内墙抹灰。综合楼一层内墙刮腻子，一层卫生间丙纶布防水，楼梯间抹灰，二层卫生间贴墙砖，外墙岩棉板安穿钉。
	中易建设	3、升压站电气施工：二次盘柜接线施工，35Kv 高压盘做试验。电压互感器试验；防雷接地网（主变附近）施工。
其 它 事 项	上 海 电 建	
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：