

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 10 日

星期：三

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：阴

气温：22° -25°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。旁站箱变基础浇筑。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇	施工人员 540 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊机 49 台，打桩机 2 台。 1、光伏区支架组件：支架、组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件、桥架安装施工 4、光伏区电气：1#、2#桥架安装；光伏区电缆沟开挖、高压电缆敷设；集电线高速下玻璃钢管 250*12 敷设 70 米，支架焊接，箱逆变基础浇筑 4 个，防雷接地合金铝棒焊接。 3、升压站土建：升压站 SVG 室外墙抹灰。电缆沟支模。综合楼内墙外墙刮腻子，外墙岩棉板，二层卫生间贴墙砖，室内照明穿线。 4、升压站电气施工：GIS 控制柜电缆接线；二次室盘柜接线，二次电缆敷设，整改监理联系单 032 问题项，35KV 盘柜断路器分合闸实验，避雷器常规实验。
	盐城巨卓	
	先能电力	
	鑫冠园林	
	中易建设	
上海电建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：