

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 10 日

星期：四

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：阴

气温：22° -25°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。旁站集线线路玻璃钢管浇筑。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 570 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊机 58 台，打桩机 2 台。 1、光伏区支架组件：支架、组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件、桥架安装施工 2、光伏区电气：1#、2#桥架安装；光伏区电缆沟开挖、高压电缆敷设；集电线高速下玻璃钢管 250*12 敷设 70 米浇筑，高压电缆井砌筑；防雷接地合金铝棒焊接。 3、升压站土建：SVG 外墙刮腻子，电缆沟支模。装置楼外墙板安装，接地环网装置，一层轻钢隔墙，二层隔墙主龙骨安装。室外消防管安装；综合楼一层窗框安装，外墙岩棉板粘贴，抹砂浆，一层卫生间贴墙砖，二层内墙刮腻子，二层补施工洞砌砖，女儿墙内抹灰，楼梯阁楼抹灰。 4、升压站电气施工：GIS 控制柜电缆接线；GIS 断路器实验；二次室盘柜接线，35KV 高压盘柜断路器实验。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：