

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 12 日

星期：五

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：晴

气温：24° -34°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。旁站主变高压侧断路阻抗实验。检查升压站外集线线路过路钢管施工。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 560 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 3 台，焊机 48 台，打桩机 2 台。 1、光伏区支架组件：支架、组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。 2、光伏区电气：3#桥架安装；光伏区 35#高压电缆敷设；高压电缆井砌筑；光伏区至升压站集线线路电缆沟钢筋绑扎、支模。 3、升压站土建：升压站 SVG 室外墙刮腻子，安装雨水管。装置楼二层隔墙龙骨，外墙板安装。消防泵房消防管安装，消防水池泵房外墙抹灰。化粪池砌砖抹灰。综合楼一层地砖铺贴，楼梯间拆架，内墙刮腻子，外墙打磨，施工洞口砌砖，环网接地施工。SVG 至装置楼缆沟模板拆除。打灰（砂浆）。 4、升压站电气施工：2#主变压器本体端子箱控制电缆破皮施工；1#2#主变压器高低压套管断路阻抗试验完成，升压站过路管埋设施工完成 12 根 DN150，二次屏柜接线施工。35KV 高压盘柜，二次控制室，SVG 高压测 PVC 管安装完成 1#2#。35KV 母线到货。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光