

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 13 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 25° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇	施工人员 520 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 27 台，打桩机 2 台。
	盐城巨卓	1、光伏区支架组件：支架、组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。
	先能电力	2、光伏区电气：3#桥架安装；光伏区 37#高压电缆敷设；高压电缆井砌筑；光伏区至升压站集线线路电缆沟钢筋绑扎、支模；支架焊接。
	鑫冠园林	3、升压站土建：升压站 SVG 室外墙打磨。装置楼外墙板补施工洞口，一层内轻钢隔墙钉石膏板，二层隔墙主龙骨焊装。消防水池泵房外墙抹灰，消防泵房管道安装。综合楼外墙打磨，二层卫生间贴铺地砖，门窗洞口抹灰。化粪池，隔油池砌砖抹灰。围墙联系梁拆梁底模。二楼大卫生间闭水试验。
	中易建设	4、升压站电气施工：蓄电池安装完成，充放电试验完成。网络机柜厂家开始安装施工，35KV 高压二次盘柜接线施工，二次盘柜 GIS 控制柜接线施工，1#2#主变压器本体端子箱接线施工，控制盘柜核对线路，升压站支架焊接施工 600*600 施工，接电变穿动缆与控制电缆施工。
	上海电建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	