

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 14 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 25° -36°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工。 安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇	<p>施工人员 502 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 36 台，打桩机 2 台。</p> <p>1、光伏区支架组件：支架、组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。</p> <p>2、光伏区电气：桥架安装；高压电缆敷设；高压电缆井砌筑；光伏区至升压站集线线路第三段电缆沟浇筑。</p>
	盐城巨卓	<p>3、升压站土建：综合楼二层施工洞内墙抹灰，综合楼一层卫生间地砖铺贴，综合楼施工洞处外墙岩棉施工；装置楼二层隔墙主龙骨焊装，钉石膏板，装置楼基础柱抹灰；消防泵房管道安装；升压站 SVG 室拆外脚手架，电缆沟模板安装，综合楼外墙刮腻子。</p>
	先能电力	
	鑫冠园林	
	中易建设	<p>4、升压站电气施工：GIS 汇控柜二次接线施工；二次盘柜，35Kv 高压盘柜，接地变压器控缆与动缆接线施工；电缆沟支架 600×600 全部施工完成，低压电缆敷设 400V 至 SVG 电源电缆敷设完成，发变组保护屏试验，通信网络柜单体调试开始，35Kv 避雷器恢复安装施工，装置楼架控层桥架与托臂固定施工，建筑照明 35KV 配电间顶部灯位穿线施工。</p>
	上海电建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	