

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 18 日

星期：四

天气：晴

气温：27° -37°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理单位	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工，光伏区 9#旁站 35KV 终端电缆头制作。上午正泰新能源质管部开会，总结近两天检查施工质量、各参见方资料问题。	
监理单位	安全文明施工可控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇	施工人员 470 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 32 台。
	盐城巨卓	1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。
	先能电力	2、光伏区电气：桥架安装；高压电缆敷设；高压电缆井砌筑，低压电缆敷设，9#箱变高压终端电缆头制作。集线电缆沟支架焊接施工、高压电缆敷设。
	鑫冠园林	3、升压站土建：SVG 室内刮白，装置楼二层隔墙施工，砌筑消防水泵房至综合楼电缆沟；雨水管、消防管安装，综合楼地砖铺贴，台阶砖铺贴，屋面 SBS 防水施工，落水管安装。
	中易建设	4、升压站电气施工：1#2#主变压器高压侧与 GIS 高压侧钢芯铝角线施工完成，110KV 线路保护试验，35KV 高压盘柜二次通流试验，35KV 开关柜厂家通信调试，二次室屏蔽线接线，站内装置楼附近防雷主接地网焊接；SVG 功效柜通水试验完成，35KV 母线桥二次倒运至升压站内。
	上海电建	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：