

# 监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 19 日

星期：五

天气：阴

气温：23° -29°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工，光伏区 1#、2#、4# 旁站 35KV 终端电缆头制作，和业主共同对鑫冠完成工程量清点。</p> <p>安全文明施工可控。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 中天智汇<br>盐城巨卓<br>先能电力<br>鑫冠园林<br>中易建设<br>上海电建                                                                                                                          | <p>施工人员 470 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 32 台。</p> <p>1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。</p> <p>2、光伏区电气：桥架安装；高压电缆敷设；高压电缆井砌筑，低压电缆敷设，1#、2#、4#箱变高压终端电缆头制作。集线电缆沟支架焊接施工、高压电缆敷设。</p> <p>3、升压站土建：SVG 室内墙刮白，装置楼二层隔墙石膏板安装，外窗套安装，外雨蓬板安装；消防，排水管安装，检查井砌筑；化粪池盖支模。</p> <p>4、升压站电气施工：35Kv 高压母线桥安装至 1#主变压器，高压盘柜母联柜二次接线，二次室接地施工，升压站自动化通信调试 1#2#主变压器通流试验，400v 电源电缆终端头制作施工共计 2 根，综合办公楼周围主接网焊接施工，SVG 空心电抗器至隔离刀闸钢芯铝绞线安装完成，。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                       | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 记录人：杨振宇                    |                                                                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |