

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 20 日

星期：六

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：阴

气温：23° -28°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位. 检查升压站二次接线施工，光伏区 1#、2#、5#、9#旁站 35KV 终端电缆头制作，和业主共同对鑫冠完成工程量清点。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	施工人员 420 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 32 台。 1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。 2、光伏区电气：桥架安装；高压电缆敷设；高压电缆井砌筑，低压电缆敷设，1#、2#、5#、9#箱变高压终端电缆头制作。集线电缆沟支架焊接施工、高压电缆敷设。 3、升压站土建：装置楼二层隔墙填岩棉钉石膏板，控制室铺砖，外墙雨蓬板安装，室外消防管道施工，综合楼楼梯砖铺贴，综合楼内墙刮白，化粪池隔油池池盖板浇灌，电缆沟底浇灌接地装置连接，钢筋加工，场地清理。 4、升压站电气施工：35KV 高压盘柜 1 母线桥安装完成. 1#、2#主变压器中心机构操作机构箱电源直流电缆敷设完成，二次室设计变更二次接线施工，完善二次线屏蔽接地施工，升压通信调试，35KV 电流互感器通流试验，1#2#主变压器试验—变比、介损、频响、直阻，接地电阻柜控制与电源电缆接线 2*6、4*1.5，消防泵房西侧、东侧防雷接地焊接施工 80*8 热镀锌扁钢
	其它事项	
	本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光