

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 21 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 23° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工，光伏区 9#旁站 35KV 终端电缆头制作。</p> <p>安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中天智汇 盐城巨卓 先能电力 鑫冠园林 中易建设 上海电建	<p>施工人员 440 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 32 台。</p> <p>1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。</p> <p>2、光伏区电气：1#、3#、5#、7#、13#、15#箱变高压电缆终端头制作；4#、7#、9#箱变耐压实验；2#箱变低压电缆接线，汇流箱低压电缆接线，光伏 1*4 电缆敷设；9#光伏 1*4 电缆敷设，组件连接线绑扎；35KV 光伏区集电线路高压电缆至升压站终点敷设 8#7#6#完成。。</p> <p>3、升压站土建：升压站装置楼二层隔墙填岩棉钉石膏板，二层清理，一层室外楼梯模板安装。综合楼室二层内墙刮腻子，楼梯铺砖，室外楼梯坡道侧面抹灰，楼梯阁楼砌台阶抹灰，消防管道安装，场区道路基础平整。</p> <p>4、升压站电气施工：综合办公楼电缆沟支架焊接施工 30 套，35KV 高压盘柜 2 母线桥安装，二次室盘柜接线施工，屏蔽线接地施工；接地变压器、电阻柜电气常规试验，</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	