

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 25 日

天气：阴转雨

星期：四

气温：25° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工，旁站光伏区 35KV 终端电缆头制作，安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇 盐 城 巨 卓 先 能 电 力 鑫 冠 园 林 中 易 建 设 上 海 电 建	<p>施工人员 2600 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 30 台。 今日端午，施工人员出勤不集中。</p> <p>1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。</p> <p>2、光伏区电气：光伏区 1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线完成，汇流箱、组件插头制作。10#11#1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线，汇流箱、MC4 插头、组件 MC4 插头制作；7#地块高压电缆沟验收高压电缆沟回填；高压电缆沟铺砖，高压电缆中间接头井砌砖；9#11#30#32 高压电缆终端头制作。19#11#地块高压电缆敷设。。</p> <p>3、升压站土建：配电装置楼二层隔墙板安装，楼层清理。综合楼弱电穿线，前台阶铺砖。</p> <p>室外排水管安装 3 人，接地装置连接 2 人，消防管安装 3 人。围墙拼模制作。</p> <p>4、升压站电气施工：控制电缆、关口计量屏、电能质量监测屏挂牌，GIS 就地控制柜控制电缆挂牌，室内插座穿线，35KV2#母线螺栓紧固。综合办公楼至装置楼支架焊接完后，地线焊接完成，防雷接地综合办公楼至 SvG 主网连接焊接完成，SVG 北侧接地线焊接回填土，SVG2#支架，槽盒，正在整改施工中，临时变压器至二次控制敷设完成，4*2.5 三根，4*4 一根。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记 录 人： 杨振宇		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):