

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 28 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 25° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，旁站临时并网终端电缆头制作。安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	<p>施工人员 280 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 22 台。</p>
	盐 城 巨 卓	<p>1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。</p>
	先 能 电 力	<p>2、光伏区电气：光伏区 1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆、组件 1*4 插头制作，接地网焊接，低压电缆敷设。10#11#汇流箱、组件 MC4 插头制作，1*4 电缆敷设。16#地块组件连接线连接。高压电缆沟铺砖，高压电缆中接头井砌砖。高压电缆中接头制作。光伏区临时箱变耐压实验。。</p>
	鑫 冠 园 林	<p>3、升压站土建：综合楼外墙刷涂料，内墙刮腻子，消防探试器安装,局部修理。装置楼走廊、楼梯间吊顶，线管穿线。楼梯砖铺贴,楼梯平台外墙板安装。围墙模板安装钢筋绑扎，排水井砌筑 。消防池，泵房管道安装。</p>
	中 易 建 设	<p>4、升压站电气施工：SVG 架空层槽盒扣盖板，高压电缆刷防火涂料, 35KV 配电间高压盘柜内测面扣盖，后台遥信调试，35KV 配电间烟感穿线配管装设备, SVG 等电位施工，二次室设计变更改线，临时并网变压器出线高压电缆耐压试验完成. GIS 室插座穿线.</p>
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人： 杨 振 宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	