

监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 29 日

天气： 阴

星期： 二

气温： 26° -36°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，旁站中间电缆头制作。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 280 人，管理人员 20 人、吊车 3 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 22 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。
	先 能 电 力	2、光伏区电气：光伏区 1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线 MC4 插头制作，组件 1*4 插头制作，所有电缆挂牌，低压电敷设。组件连接线连接，10#11#汇流箱低压电缆接线，MC4 插头，组件 MC4 插头制作。1*4 电缆敷设。汇流箱防火封堵。16#地块组件连接线连接。
	鑫 冠 园 林	高压电缆沟铺砖，高压电缆中间接头井砌砖。高压电缆中间接头制作。。
	中 易 建 设	3、升压站土建：配电装置楼二层走廊、控制室吊顶，一层铺地砖，照明、消防烟感敷管穿线，外楼梯侧立面装饰板安装。综合楼内墙刮腻子，外墙刷涂料。一层地面下粘贴岩棉板，二层卫生间丙纶布防水。室外接地环网连接。室外排水检查井，电缆井砌。围墙模板安装。场地清理平整。
	上 海 电 建	4、升压站电气施工：GIS 六氟化硫气体报警装置箱安装，调试完成。功率预测系统屏安装电脑、设备、模块。SVG 东侧接地环网施工。110KV 送出竖井安装，GIS 等电位安装。SVG 声光报警、手报盒穿线及安装。SVG 电源柜至空心电抗器 1*300 电缆终端头制作 1#、2#。配电装置楼架空层高压电缆粉刷防火涂料。二次室控制电缆挂牌。临时并网柜安装电流互感器。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：