

监 理 日 志

日期：2020 年 6 月 30 日

天气：阴转雨

星期：二

气温：25° -32°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，旁站中间电缆头制作。 630 临时并网，同业主、施工方、温州电网共同并网点检查。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 240 人，管理人员 20 人、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 15 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。
	先 能 电 力	2、光伏区电气：光伏区 1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线 MC4 插头制作，组件 1*4 插头制作，所有电缆挂牌，低压电敷设。组件连接线连接，10#11#汇流箱低压电缆接线，MC4 插头，组件 MC4 插头制作。1*4 电缆敷设。汇流箱防火封堵。16#地块组件连接线连接。
	鑫 冠 园 林	高压电缆沟铺砖，高压电缆中间接头井砌砖。高压电缆中间接头制作。。
	中 易 建 设	3、升压站土建：配电装置楼二层控制室吊顶，楼层清理，一层大门安装，楼梯平台侧面装饰板安装，基础柱抹灰；SVG 室屋面防水卷材上钢筋混凝土面浇灌；围墙柱，联系梁浇灌，围墙柱模板支护。综合楼二层卫生间贴墙砖，蹲便安装。二层内墙刮腻子。一层地板下岩棉板粘贴。
	上 海 电 建	4、升压站电气施工：100KV 主变、IGS 信号对点；GIS 室检修箱安装及配管施工；20KV 站用变低压、高压电缆敷设；消防谁彭芳电源电缆敷设；控制室模块箱安装，火灾报警控制器、消防联动控制器箱安装；消防泵房至办公楼通讯电缆敷设；配电装置楼照明配电箱、动力配电箱安装。
其 它 事 项	光伏区 3#临时并网柜挂表、临时并网送出线路 T 接。顺利并网。	
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：