

监 理 日 志

日期：2020 年 7 月 4 日

天气：阴

星期：六

气温：25° -32°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，旁站中间电缆头制作。旁站光伏区终端电缆头制作。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 300 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 8 台。 光伏区因雨地面湿滑，人员出勤不集中
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：1#2#汇流箱通讯线接线，组件 1*4 插头制作。3#低压电敷设。组件连接线绑扎，汇流箱防火封堵制作。10#11#汇流箱 MC4 插头，组件 MC4 插头制作，1*4 电缆敷设，组件连接线绑扎。16#地桥架搬运，抱箍安装，10，11 号地块，通讯线敷设。高压电缆沟铺砖，高压电缆中间接头井砌砖。高压电缆中间接头制作。光伏区高压电缆耐压试验。。 2、光伏区支架组件：3 家施工单位支架组件安装，立柱焊接。 3、升压站土建：升压站综合楼一层底板岩棉板粘贴，层内门安装。消防水池泵房外墙刷涂料。装置楼隔墙板安装。二层地砖铺贴。外墙门包角打胶。 4、升压站电气施工：遥控，遥信，遥测三遥试验，故障录波柜通信调试，400V 低压开关柜电缆接线，35KV 高压电缆终端头制作#9#8#7，#1SVG 高压电缆终端头制作 3*240 平方制作#1#2 水风换热器接地焊机施工完成，消防水泵房至电缆沟埋管。
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：