

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 6 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 25° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装，参加业主召开电气施工专题会议。</p> <p style="text-align: center;">安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	<p>施工人员 400 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 8 台，吊车一台。</p>
	盐 城 巨 卓	<p>1、光伏区电气：光伏区 1#2#组件 1*4 插头制作。组件连接线绑扎，汇流箱低压电缆接线。10#11#汇流箱 MC4 插头，组件 MC4 插头制作。1*4 电缆敷设。组件连接线绑扎。16#桥架搬运，抱箍安装，直流电缆敷设。9#桥架安装。10#、11#通讯线敷设。1*4 电缆接线高压电缆沟铺砖，高压电缆中接头井砌砖。高压电缆沟铺砖，高压电缆中接头井砌砖。</p>
	先 能 电 力	<p>2、光伏区支架组件：3 家施工单位支架组件安装，立柱焊接。</p>
	鑫 冠 园 林	<p>3、升压站土建：综合楼二层内门，锁具安装，一层窗扇安装。配电装置楼内墙窗膀板安装，外墙装饰板包角，打胶。楼梯砖铺贴。避雷针第一截安装。SVG 室门安装，喷漆。消防水池泵房，SVG 室外墙刷涂料。</p>
	中 易 建 设	<p>3、升压站电气施工：控制室作后台做画面。消防泵房，电气控置柜与电源柜就位，挂检修箱穿电缆。GIS 母线等电位加绝缘块，综合办公楼操作台就位。升压站避雷针第一段就位。站用变压器 3*95 高压电缆中接头制作。</p>
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人： 杨 振 宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	