

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 11 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 26° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。33#中间部分横放组件未安装压块，通知施工方立即整改。 安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 天 智 汇	施工人员 460 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 4 台，吊车 2 台。	
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：汇流箱接线，MC4 插头制作，低压电缆接线。1*4 光伏线缆敷设，组件连接线绑扎固定，桥架安装，高压电缆沟盖砖、回填。	
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。	
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：升压站综合楼楼层清理，外墙刷涂料。装置楼二层内墙刮腻子。围墙柱，梁浇灌。柱梁拆模，柱放大脚浇灌。场区挖雨水沟。	
	中 易 建 设	4、升压站电气施工：综合办公楼屋面环境检测仪至控制室二次盘柜 UPS 信号线、485 通信线敷设，#1#2 主变压器 35KV 侧共箱封闭母线支架固定焊接施工，支架接地施工，35KV 高压盘柜高压电缆防火封堵施工，盘柜下方桥架扣盖板。站用变配电间轴流风机穿线。独立避雷针组立。	
上 海 电 建			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	