

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 12 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 26° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。旁站避雷针组立。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 460 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 4 台，吊车 2 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：汇流箱接线，MC4 插头制作，低压电缆接线。1*4 光伏线缆敷设，组件连接线绑扎固定，桥架安装，高压电缆中间接头安装支架。检修井砌筑
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：升压站避雷针安装。装置楼二层内墙刮腻子。综合楼外墙刷涂料。围墙模板拼制安。场地雨水排水挖沟，砌井，安管。
	中 易 建 设	4、升压站电气施工：配电装置楼屋顶女儿墙防雷接地扁钢防腐处理，SVG 屋顶女儿墙防雷接地整改。35KV 高压电缆中接接头支架制作，35KV 高压盘柜高压电缆刷防火涂料，控制室所有线防火封堵施工。
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙
记 录 人：杨振宇		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：