

监 理 日 志

日期：2020 年 7 月 15 日

天气：阴

星期：三

气温：26° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。检查光伏区 16#防雷接地施工。监理部巡视发现防雷接地搭接与设计不符（设计要求火焊、氩弧焊），实际为机械连接。甲方与设计沟通同意使用，监理部要求设计方出具设计澄清后施工。 安全文明施工可控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中天智汇	施工人员 400 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 4 台，吊车 2 台。压路机 1 台
	盐城巨卓	1、光伏区电气：汇流箱接线，MC4 插头制作，低压电缆接线。1*4 光伏线缆敷设，组件连接线绑扎固定，桥架安装，高压电缆中间接头安装支架，清理卫生盖板。检修井砌筑，1#、15#箱变低压侧电缆头制作。防雷接地沟开挖，防雷接地搭接。高压标示桩施工。
	先能电力	2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。
	鑫冠园林	3、升压站土建：综合楼外墙涂料。装置楼一层内墙刮腻子。场区道路压实，铺水稳压实。SVG 室夹空层柱抹灰。围墙模安装
	中易建设	4、升压站电气施工：SVG 高压盘柜、控制盘柜内防火封堵，#1#2 主变压器本体绕阻表配件更换，综合办公楼照明箱安装开关及卫生间等电位施工，
上海电建		
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：