

监 理 日 志

日期：2020 年 7 月 18 日

天气：多云

星期：六

气温：26° -36°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理 工作 情况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。旁站升压站道路浇筑 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇 盐 城 巨 卓 先 能 电 力 鑫 冠 园 林 中 易 建 设 上 海 电 建	施工人员 430 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 6 台，吊车 1 台。 1、光伏区电气：汇流箱接线，汇流箱至逆变器低压电缆敷设。1*4 光伏线缆敷设，组件连接线绑扎固定，桥架安装，防雷接地沟开挖，防雷接地搭接。高压标示桩施工。 2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。 3、升压站土建：配电装置楼修补。综合楼电控箱接线。围墙模拆除。场区道路浇灌。 4、升压站电气施工：35KV 高压盘柜电缆钢凯屏蔽接地，1#、2#主变接地刀闸线圈电缆管上关卡，配电装置楼二次室打扫卫生，SVG 外电缆管口防火封堵。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	