

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 20 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 27° -37°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。业主、监理、施工方共同对光伏区 2#、6#、15#检查验收。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 396 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 6 台，吊车 1 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：11#12#19#20#36#37#桥架安装，8#9#11#12#23#24#低压电缆敷设，36#37#组件连接线连接。11#地块汇流箱安装，22#接地焊接。
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：前围墙放线，钢筋安装。后围墙砌做，柱帽护栏安装。
	中 易 建 设	4、升压站电气施工：无。
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	