

# 监 理 日 志

日期：2020 年 7 月 22 日

天气：多云

星期：三

气温：27° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。业主、监理、施工方共同对 1#、7#、8#、16#过程检查。<br>安全文明施工可控。 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 中 天<br>智 汇                                                                                                                               | 施工人员 385 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 6 台，吊车 1 台。<br><br>1、光伏区电气：桥架安装，低压电缆桥架上摆放，低压电缆敷设，组件连接线连接，汇流箱安装，接地搭接，光伏区地支架组件安装。<br><br>2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。<br><br>3、升压站土建：升压站前围墙钢筋，模板安装。大门浇灌混凝土。装置楼楼梯平台，综合楼坡道栏杆安装。<br><br>4、升压站电气施工：35KV 开关柜至箱变集线线路实验。 |
|                            | 盐 城<br>巨 卓                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 先 能<br>电 力                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 鑫 冠<br>园 林                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 中 易<br>建 设                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 上 海<br>电 建                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                          | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 记录人：杨振宇                    |                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                |