

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 23 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 27° -37°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。召开监理例会。 安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 天 智 汇	施工人员 375 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 6 台，吊车 1 台。	
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：桥架安装，低压电缆桥架上摆放，低压电缆敷设，组件连接线连接，汇流箱安装，接地搭接，光伏区地支架组件安装。	
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：进场组件吊运。支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。	
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：前围墙钢筋，模板安装。大门钢筋绑扎。配电装置楼灯具安装。楼梯平台栏杆安装。综合楼坡道栏杆安装。窗扇玻璃安装。室内排水管包裹装饰。场区道路路牙石安装。场区清理。	
	中 易 建 设	4、升压站电气施工：35KV 开关柜至箱变集线线路实验。	
上 海 电 建			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	