

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 26 日

天气： 阴转阵雨

星期： 日

气温： 26° -32°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                      |                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。</p> <p>安全文明施工可控。</p> |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                   |
|                            | 中 天<br>智 汇                                                                                                           | 施工人员 310 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 2 台，吊车 1 台。今日有雨，施工人员出勤不集中 |
|                            | 盐 城<br>巨 卓                                                                                                           | 1、光伏区电气：桥架安装，低压电缆桥架上摆放，低压电缆敷设，组件连接接线连接，汇流箱安装，接地搭接。              |
|                            | 先 能<br>电 力                                                                                                           | 2、光伏区支架组件：支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安装。                             |
|                            | 鑫 冠<br>园 林                                                                                                           | 3、升压站土建：升压站大门门洞模板安装。配电装置楼二层铺地砖。场区道路路沿石安装。综合楼坡道栏杆安装，室内排水管包裹装饰。   |
|                            | 中 易<br>建 设                                                                                                           |                                                                 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                      |                                                                 |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                      | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光                                                 |
| 记 录 人： 杨振宇                 |                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                            |