

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 29 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 26° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审签施工方资料 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 210 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 2 台，打桩机一台，吊车 1 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：桥架安装，低压电缆桥架上摆放，低压电缆敷设，组件连接 接线连接，汇流箱安装，接地搭接。
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：支架立柱焊接，支架、组件倒运，支架安装，组件安 装。
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：升压站大门门洞钢筋，模板安装。围墙柱砌柱帽。装置楼 二层铺地砖。楼梯栏杆安装。综合楼坡道栏杆安装。灯具安装。内墙刮腻子。 窗口打胶。
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人： 杨 振 宇	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	