

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 3 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 25° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，检查施工单位抗台风措施是否到位。接欧飞通知上午 10 点前人员全部撤离施工现场。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 190 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 2 台，吊车 1 台。上午 10 点施工人员全部撤离现场
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：桥架安装，桥架打孔，1*4 电缆敷设，组件连接线连接，接地焊接，逆变器安装，主网接地沟开挖，光伏区地支架组件安装。汇流箱接线，1*4 电缆穿波纹管，1*4 电缆敷设，组件连接线连接。
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：对支架链轮加固，完善抗台风措施。
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：大门门洞模板拆除。围墙穿线。综合楼室外楼梯栏杆安装。卫生间吊顶。楼层清理。
	中 易 建 设	4、升压站电气：主变局放试验。
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：